

DOCUMENT ADITIONAL CERTIFICATULUI DE GARANTIE

Nume Prenume / Firma		
Numarul de factura / Data		
Locul unde este instalata PDC	Localitate:	Judet:

CHECK LISTE - PUNERE IN FUNCTIUNE / GARANTIE

Tipul de pompa	Seria pompei	An de fabricatie	Punere in functiune
<input type="checkbox"/> Chofu 6 kW			Data:
<input type="checkbox"/> Chofu 10 kW			Data:
<input type="checkbox"/> Chofu 12kW			Data:
<input type="checkbox"/> Chofu 16kW			Data:
<input type="checkbox"/> Chofu 16kW-3 faze			Data:

Montaj

Grosime cablu electric (mm ²)	<input type="checkbox"/> 3 x 1,5 mm ²	<input type="checkbox"/> 3 x 2,5 mm ²	<input type="checkbox"/> 5 x 4,5 mm ²
Teava diametru interior	<input type="checkbox"/> Ø 20	<input type="checkbox"/> Ø 25	<input type="checkbox"/> Ø 28
Robineti cu bila fara retinere	<input type="checkbox"/> Filet ext. 1"	<input type="checkbox"/> Filet ext. 1¼"	<input type="checkbox"/> Filet int. 1½"
Filtru de particule magnetice	<input type="checkbox"/> Filtru filet 1"	<input type="checkbox"/> Filtru filet 1¼"	<input type="checkbox"/> Filtru filet 1½"
Grup de siguranta - Incalzire	<input type="checkbox"/> 2.5 bar	<input type="checkbox"/> 3.0 bar	
Vas de expansiune - Incalzire	<input type="checkbox"/> 24 litri	<input type="checkbox"/> 35 litri	<input type="checkbox"/> 50 litri
Vas de expansiune - Sanitar	<input type="checkbox"/> 8 litri	<input type="checkbox"/> 12 litri	<input type="checkbox"/> 18 litri
Supapa suprapresiune ACM	<input type="checkbox"/> 4.5 bar	<input type="checkbox"/> 6.0 bar	<input type="checkbox"/> 8.0 bar

Important !

Alimentare Electrica 230 V 380V 3-faze Verificat tensiunea

Daca tensiunea este oscilanta folositi stabilizatoare de tensiune HIBRID

Fara aceste stabilizatoare riscati sa se defecteze placa electronica de baza (PCB Main) - Pierdeti garantia !

Antigel - Propilenglicol -10 grade C -12.5 grade C -15.0 grade C

Utilizati numai antigel care are la baza combinatia chimica Propilenglicol

Nu utilizati antigel toxic sau agresiv care poate deteriora sistemul hidraulic - Pierdeti garantia !

Verificat / Instalator: (Nume/prenume cu litere mari)

Data si semnatura: